

1090 – 06 – 05 - 01



Sabaneta,

20180518140113125616
COMUNICACIONES EXTERNAS
Mayo 18, 2018 14:01
Radicado 2018025616



Señor
JHOAN GABRIEL GOMEZ JARAMILLO
Veedor
Municipio de Sabaneta

Asunto: Respuesta derecho de petición según radicado N° 2018011072.

El Municipio de Sabaneta, dando respuesta dentro de los términos establecidos por el Código Contencioso Administrativo, a su solicitud me permito señalarle lo siguiente al respecto:

El municipio de Sabaneta el día 23 de marzo de 2017, recibe por parte del **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2015** el comunicado con radicado N° CINP-BTA-342-3995-0540, por medio del cual se nos notifica del envío del acta de prórroga N° 1 a la suspensión N° 1 de la etapa de construcción del contrato: "CONSTRUCCION DEL CORREDOR JUVENIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA ANTIOQUIA", suspensión que se extendió hasta el pasado 16 de abril de 2018, fecha en la cual se dio reinicio a las obras por parte del contratista CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA.

Es importante señalar que la ejecución del contrato de obra se vio afectado por situaciones ajenas al municipio de Sabaneta, en razón que FONADE debió suspender el contrato de interventoría por la falta de recursos para proceder a otorgar la prórroga y adición en dinero a la firma interventora.

En virtud de lo anteriormente señalado el municipio de Sabaneta mediante certificado de disponibilidad presupuestal N°2804 por valor de \$54.634.030, aporta los recursos requeridos para tal fin y solo hasta el 16 de abril se logran subsanar los requerimientos legales que permitieron a FONADE autorizar el reinicio de las obras.

A continuación presentamos una cronología de la situación antes mencionada:

DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº FOLIOS
Nº 20177003437 del 2 de febrero de 2017	Solicitud informe técnico del avance de obras, dirigido a FONADE	1
Nº 2017023677 del 15 de mayo de 2017	Solicitud información reinicio de contrato de obra, dirigido a FONADE	2
Documento del 12 de junio de 2017	Acta de seguimiento de contrato	2
Nº 2017008618 del 14 de junio de 2017	Comunicado de FONADE al municipio de Sabaneta, donde se manifiesta los motivos de suspensión del contrato de interventoría	1
Nº 2017009987 del 10 de julio de 2017	Respuesta a solicitud realizada por el municipio de sabaneta respeto al valor requerido para la adición a la interventoría	1
Nº 2017048921 del 26 de septiembre de 2017	Solicitud otrosí al convenio interadministrativo 2133435 de 2013	3
Documento del 6 de octubre de 2017	Acta de seguimiento de contrato	3
Contrato del 10 de noviembre de 2017	Contrato interadministrativo de gestión N°217044, adición de recursos para la interventoría	
Documento del 24 de marzo de 2018	Acta de seguimiento de contrato	3
Nº 2018007584 del 23 de marzo de 2018	Tramites de prórroga y adición de interventoría	1
Actas de prorroga y suspensión	Actas de prorroga y suspensión de la N° 1 a la N° 14	13
Acta de reinicio	Acta de reinicio	1

Atentamente,


JULIÁN ALBERTO GRAJALES ALVAREZ
 Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Proyecto: Juan Fernando Vasquez M.
 Profesional Universitario
 16/05/2018